

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Załącznik Nr 6 do informacji o  
przebiegu wykonania  
budżetu za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:					Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł		Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01041	6050	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich/310 pkt/	100 000	-100 000	0	0			
2	010	01041	6057	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kł.	0	660 070	660 070	657 066,68	dotacja PROW-75% wg umowy 657.066	-	zrealizowano
3	010	01041	6057	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie 7 pkt świetlnych	0	30 925	30 925	30 825,68	dotacja PROW-80 % wg umowy 25.061	-	zrealizowano
4	010	01041	6057	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich/310 pkt/	0	350 000	350 000	-	dotacja PROW-75% wg umowy I etap 1.500.000	-	Planowany termin zakończenia prac 30.09.2013 r.
		<b>01041</b>	<b>6057</b>	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>940 995</b>	<b>1 040 995</b>	<b>687 892,36</b>	<b>0,00</b>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		
5	010	01041	6059	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie 7 pkt świetlnych	0	12 910	12 910	12 910,17	-	-	zrealizowano
6	010	01041	6059	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kł.	0	319 930	319 930	306 416,09	-	-	zrealizowano
7	010	01041	6059	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich	0	267 442	267 442	1 333,50	-	1 333,50	28.02.2013 przeprowadzono przetarg i zawarto umowę. Planowany termin zakończenia prac 30.09.2013 r.
8	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Gorzanów- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	11 000	11 000		-	-	
9	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Lasówka- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	1 000	1 000	-	-	-	
10	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Mielnik- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	3 500	3 500	-	-	-	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		Koszty inwestycji rozpoczętych
11	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Międzygórze- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	8 000	8 000	-	-	-	
12	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Młoty-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	4 489	4 489	-	-	-	
13	010	01041	6059	WI-f.sołecki- N. Bystrzyca- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	5 431	5 431	-	-	-	
14	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Nowa Łomnica- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	1 037	1 037	-	-	-	
15	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Pławница- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	9 671	9 671	-	-	-	
16	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Ponikwa- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	5 000	5 000	-	-	-	
17	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Poręba- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	5 000	5 000	-	-	-	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		Koszty inwestycji rozpoczętych
18	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Spalona- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	5 898	5 898	-	-	-	
19	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Starkówek- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	2 000	2 000	-	-	-	
20	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Stary Waliszów- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	5 000	5 000	-	-	-	
21	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Wyszki- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	6 650	6 650	-	-	-	
22	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Zabłocie- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	4 000	4 000	-	-	-	
23	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Zalesie- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	4 200	4 200	-	-	-	
		<b>01041</b>	<b>6059</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>682 158</b>	<b>682 158</b>	<b>320 659,76</b>	<b>0,00</b>		
24	600	60016	6050	Remont ul.Słowackiego w Bystrzycy kł-dokumentacja przebudowy drogi	599 140	-599 140	0				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:					Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł		Koszty inwestycji rozpoczętych
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul.Sempołowskiej - aktualizacja kosztorysów	0	1 300	1 300	1 230,00	-	26 026,80	zakres prac do realizacji na 2012 r. wykonano
		<b>60016</b>	<b>6050</b>		<b>599 140</b>	<b>-597 840</b>	<b>1 300</b>	<b>1 230,00</b>			
26	700	<b>70004</b>	<b>6060</b>	Zakup i montaż 2 kotłów co. do budynków komunalnych	0	30 620	30 620	30 619,51	-	-	zrealizowano
27	700	<b>70005</b>	<b>6050</b>	Adaptacja budynku na lokale socjalne ul.Strażacka w Bystrzycy Kł.-opracowanie dokumentacji projektowej	0	107 390	107 390	99 630,00	-	108 170,00	zrealizowano
28	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogę - Kolonia Szychów	50 000	-5 000	45 000	-	-	-	
29	700	70005	6060	Zakup nieruchomości niezabudowanej- działka ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.(prawo pierwokupu)	0	5 000	5 000	5 000,00	-	-	zrealizowano
		<b>70005</b>	<b>6060</b>	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>5 000,00</b>		<b>-</b>	
30	710	<b>71035</b>	<b>6050</b>	Modernizacja ogrodzenia cmentarza	0	15 926	15 926	13 821,14	-	-	zrealizowano
31	750	<b>75023</b>	<b>6050</b>	Remont Ratusza w Bystrzycy Kł-piwnica,poprawki parter i I pietro	400 000	-400 000	0	0,00			
32	750	<b>75023</b>	<b>6060</b>	Zakup samochodu osobowego	0	106 700	106 700	106 700,00	-	-	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		
33	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie I etap realizacji	3 779 300	-3 266 708	512 592	512 591,55	dotacja z UM WD 1 700 000 2012- 100 000 2013- 600 000 2014- 1 000 000	1 851 115,67	16.12.2013 r.
34	801	80110	6050	Adaptacja Gimnazjum Wilkanów w zespół podstawowo - gimnazjalny	200 000	-23 403	176 597	176 596,85	-	-	zrealizowano
		<b>80110</b>	<b>6050</b>	<b>Razem</b>	<b>3 979 300</b>	<b>-3 290 111</b>	<b>689 189</b>	<b>689 188,40</b>			
35	851	<b>85111</b>	<b>6220</b>	Zakup aparatu RTG do prześwietlania zębów i sprzętu do bloku operacyjnego dla ZOZ Bystrzyca Kł.	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	-	-	zrealizowano
36	900	<b>90001</b>	<b>6010</b>	Dopłata do kapitału zakładowego dla Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy kł./budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul.Modrzewiowa Bystrzyca Kł.	<b>230 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	-	-	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:					Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł		Koszty inwestycji rozpoczętych
37	900	90001	6057	Rewitalizacja Pl.Wolności,ul.Kościelna,ul.Rycerska I etap ul.Rycerska/ budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	57 540	-4 345	53 195	53 194,97	dotacja z RPO 70% po aneksie 858 228 ( na 3 etapy) w 2012r. 517 541,00	-	zrealizowano
38	900	90001	6057	Rewitalizacja Pl.Wolności,ul.Kościelna,ul.Rycerska / budowa i modernizacja drogi i chodników, i kanalizacji deszczowej/	713 925	1 283 502	1 997 427	1 997 426,81	dotacja z RPO 70% 3.998 822 ( na 3 etapy) w 2012r. 606.450	-	zrealizowano
		<b>90001</b>	<b>6057</b>	<b>Razem</b>	<b>771 465</b>	<b>1 279 157</b>	<b>2 050 622</b>	<b>2 050 621,78</b>			
39	900	90001	6059	Rewitalizacja Pl.Wolności,ul.Kościelna,ul.Rycerska I etap ul.Rycerska/ budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	73 160	-19 300	53 860	53 859,06	-	-	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:					Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł		Koszty inwestycji rozpoczętych
40	900	90001	6059	Rewitalizacja Pl.Wolności, ul.Kościelna, ul.Rycerska / budowa i modernizacja drogi i chodników, i kanalizacji deszczowej/	2 174 575	-635 436	1 539 139	1 539 138,47	-	-	zrealizowano
		<b>90001</b>	<b>6059</b>		<b>2 247 735</b>	<b>-654 736</b>	<b>1 592 999</b>	<b>1 592 997,53</b>			
41	900	90001	6220	Dotacja dla MGOK -Budowa oczyszczalni ścieków przy WDK n/w Gorzanowie - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	0	11 000	11 000	11 000,00			
39	900	90001	6220	Dotacja dla MGOK -Budowa oczyszczalni ścieków przy WDK n/w Gorzanowie -ochrona środowiska	0	18 257	18 257	17 825,68	-	-	zrealizowano
		<b>90001</b>	<b>6220</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>29 257</b>	<b>29 257</b>	<b>28 825,68</b>			
42	900	<b>90002</b>	<b>6010</b>	Oś-dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
43	900	<b>90002</b>	<b>6050</b>	F.Sołecki--Gorzanów- dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy WDK	<b>11 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
44	900	<b>90003</b>	<b>6010</b>	Zarządzanie wysypiskiem- rekultywacja, monitoring-dopłata do kapitału ZUK	<b>60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		Koszty inwestycji rozpoczętych
45	900	90003	6060	Zakup sprzętu do odśnieżania i sprzątanania - fundusz sołecki Długopole Zdr.	0	6 000	6 000	6 000,00	-	-	zrealizowano
46	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Gorzanów-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	11 000	-11 000	0	0,00			
47	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Lasówka-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	1 000	-1 000	0	0,00			
48	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Mielnik-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	3 500	-3 500	0	0,00			
49	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Międzygórze-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	8 000	-8 000	0	0,00			
50	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Młoty-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	4 489	-4 489	0	0,00			
51	900	90015	6050	WI-f.sołecki- N. Bystrzyca-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	5 431	-5 431	0	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł	
52	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Nowa Łomnica- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	1 037	-1 037	0	0,00		
53	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Pławnica- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	9 671	-9 671	0	0,00		
54	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Ponikwa- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	5 000	-5 000	0	0,00		
55	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Poręba- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	5 000	-5 000	0	0,00		
56	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Spalona- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	5 898	-5 898	0	0,00		
57	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Starkówek- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	2 000	-2 000	0	0,00		
58	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Stary Waliszów- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	5 000	-5 000	0	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:					Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł		Koszty inwestycji rozpoczętych
59	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Wyszki-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	6 650	-6 650	0	0,00			
60	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Zabłocie-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	4 000	-4 000	0	0,00			
61	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Zalesie-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	4 200	-4 200	0	0,00			
62	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy przejściu granicznym f.sołecki Mostowice-mapy	4 851	0	4 851	2 460,00	-	2 460,00	zakres prac do realizacji na 2012 r.wykonano
63	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ul.Górna Wójtowice-fundusz sołecki	400	0	400	-	-	-	
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na Starym Osiedlu ul.Górna i ul.Moniuszki 4 punkty świetlne	0	40 000	40 000	26 086,06		-	zrealizowano
65	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego ul.Sempołowskiej w Bystrzycy Kl.6 punktów świetlnych	0	880	880	492,00	-	5 658,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		
66	900	90015	6050	Budowa 4 pkt.świetlnych w Gorzanowie k/szkoły	23 000	-369	22 631	22 341,72	-	-	zrealizowano
67	900	90015	6050	Remont oświetlenia ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.	52 880	-52 880	0	0,00			
68	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Szklarka-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	2 000	0	2 000	-	-	-	
		<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Razem</b>	<b>165 007</b>	<b>-94 245</b>	<b>70 762</b>	<b>51 379,78</b>			
69	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowym Waliszowie - f.sołecki	14 000	0	14 000	14 000,00	-	-	zrealizowano
70	900	90095	6050	Budowa wiaty gościnnej w Starej Bystrzycy- f.sołecki	7 000	0	7 000	6 928,00	-	6 928,00	zakupiono materiały na budowę-zakończenie do 30.06.2013 r.
71	900	90095	6050	Budowa wiaty gościnnej w Starkówku na dz.41/2 - f.sołecki	5 348	0	5 348	5 348,00	-	5 348,00	zakupiono materiały na budowę-zakończenie do 30.06.2013 r.
72	900	90095	6050	Budowa muru oporowego ul.Górna 1 w Bystrzycy Kł.- dokumentacja techniczna	16 500	-9 981	6 519	6 519,00	-	6 519,00	zakres rzeczowy na 2012 r. wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:					Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł		Koszty inwestycji rozpoczętych
		<b>90095</b>	<b>6050</b>	<b>Razem</b>	<b>42 848</b>	<b>-9 981</b>	<b>32 867</b>	<b>32 795,00</b>			
73	900	90095	6060	F.sołecki- Długopole Zdr-zakup sprzętu spalinowego do odśnieżania i sprzątnia	6 000	-6 000	0	0,00			
74	900	90095	6060	Zakup traktora do koszenia - f.sołecki Wilkanów	8 000	0	8 000	8 000,01	-	-	zrealizowano
75	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci -f.sołecki Stara Łomnica	13 500	0	13 500	13 499,25	-	-	zrealizowano
		<b>90095</b>	<b>6060</b>	<b>Razem</b>	<b>27 500</b>	<b>-6 000</b>	<b>21 500</b>	<b>21 499,26</b>		-	
76	921	<b>92105</b>	<b>6060</b>	Wyposażenie placów zabaw we wsiach Idzików, Starkówek, St.Łomnica, i Lasówka - program Odnowa Wsi	<b>40 000</b>	<b>520</b>	<b>40 520</b>	<b>40 520,00</b>	dotacja UM WD 19 900,00	-	zrealizowano
77	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kł.. MKiDN w ramach programu "Infrastruktura domów kultury"	0	85 821	85 821	85 820,98	-	1 881 458,96	wykonano roboty budowlane dodatkowe i zatrudniono inwestora zastępczego i inwestycyjnego.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		
78	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kł.. II etap UMWD-dotacja z DFRR	200 000	-200 000	0	0,00			
79	921	92109	6050	F.sołecki Doposażenie pomieszczeń WDK w Starym Waliszowie	4 000	-4 000	0	0,00			
		<b>92109</b>	<b>6050</b>		<b>204 000</b>	<b>-118 179</b>	<b>85 821</b>	<b>85 820,98</b>			
80	921	<b>92109</b>	<b>6060</b>	Zakup sprzętu grającego do WDK f.sołecki- Idzików	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 923,91</b>	-	-	zrealizowano
81	921	<b>92120</b>	<b>6057</b>	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt w Bystrzycy Kł.	<b>1 120 000</b>	<b>-1 011 900</b>	<b>108 100</b>	<b>107 695,47</b>	dotacja z RPO -70% wg umowy 789.879,14	107 695,47	31.05.2013
82	921	<b>92120</b>	<b>6059</b>	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt w Bystrzycy Kł.	<b>480 000</b>	<b>-369 463</b>	<b>110 537</b>	<b>109 774,40</b>		51 774,40	31.05.2013 wydatek niewygasają cy 58.000
83	921	<b>92195</b>	<b>6050</b>	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku MGOK w Bystrzycy kł. z projektu <Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych>-III etap-infrastruktura-sala widowiskowa	<b>0</b>	<b>73 800</b>	<b>73 800</b>	<b>68 880,00</b>	dotacja z MKiDN 53 000,00	68 880,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	
84	926	92601	6050	Remont dużej niecki basenu w Bystrzycy kł.	190 000	6 062	196 062	176 012,53	-	-	zrealizowano
85	926	92601	6050	Budowa skate park przy SP NR 2 w Bystrzycy Kł	150 000	14 000	164 000	1 029,00	-	1 029,00	25.01.2013 r. podpisano umowe na realizację zadania. Planowany termin zakończenia prac 31.05.2013 r.
86	926	92601	6050	Remont nawierzchni boiska przy SP NR 2 w Bystrzycy Kł. na potrzeby skate parku	0	14 760	14 760	14 760,00	-	14 760,00	j.w.
		<b>92601</b>	<b>6050</b>	<b>Razem</b>	<b>340 000</b>	<b>34 822</b>	<b>374 822</b>	<b>191 801,53</b>			
87	926	92601	6060	Wykonanie świetlików dachowych na boisku Orlik	0	24 069	24 069	24 068,58	-	-	zrealizowano
88	926	92601	6060	Zakup bramek na stadion w Bystrzycy Kł.	0	9 900	9 900	9 113,60	-	-	zrealizowano
		<b>92601</b>	<b>6060</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>33 969</b>	<b>33 969</b>	<b>33 182,18</b>			
				<b>Razem wydatek UMiG :</b>	<b>10 893 995</b>	<b>-3 292 141</b>	<b>7 601 854</b>	<b>6 622 458,67</b>			
89	600	60016	6050	Wykonanie koncepcji przebudowy wiaduktu Unii Lubelska w Bystrzycy Kł.			-	-	-	12 759,98	Brak środków finansowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		
90	600	60016	6050	Przebudowa drogi Pławница-Stary Waliszów			-	-	-	8 190,00	wykonano mapy
91	600	60016	6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł. opracowanie dokumentacji				-	-	23 672,00	wykonano aktualizacje kosztorysu
92	600	60078	6050	Odbudowa kładki pieszej na rzece Nysa kłodzka w Długopolu Dolnym dz.nr 108			-	-	-	45 000,00	Wykonano dokumentacje
93	630	63003	6059	System tras spacerowych			-	-	-	78 080,00	Wykonano dokumentacje projektową
94	700	70005	6050	Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej			-	-	-	15 076,58	opracowano dokumentacje
95	700	70005	6050	Opracowanie projektu wykonawczego i budowlanego dokumentacji na studnie w strefie ekonomicznej celem zabezpieczenia wodociagu			-	-	-	50 000,00	zrealizowano
96	700	70005	6050	Wykonanie koncepcji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej			-	-		55 350,00	zrealizowane koncepcje



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		
97	710	71035	6050	Remont kaplicy cmentarnej ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.			-	-	-	50 241,57	brak środków finansowych
98	750	75023	6050	Modernizacja ratusza w Bystrzycy Kł. -roboty budowlane I piętro			-	-	-	1 666 742,29	pozostaje do realizacji
99	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy SP Pławnicza			-	-	-	16 927,50	dokumentacja techniczna
100	801	80104	6059	Adaptacja pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kł na cele przedszkola- realizacja w ramach projektu <Bystrzaki>				-	-	80 474,86	zrealizowano
101	900	90001	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Międzygórze			-	-	-	86 864,00	dokumentacja techniczna
102	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej			-	-	-	269 621,22	pozostaje do realizacji ZWIK
103	900	90001	6050	Rewitalizacja Mały Rynek			-	-	-	49 999,26	projekt konceptyjny
104	900	90001	6050	Wykonanie map Natura 2000			-	-	-	57 340,00	wykonano dokumentację

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		
105	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w miejscowości Kamienna 3 punkty świetlne			-	-	-	5 978,00	pozostaje do realizacji
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł/ dokumentacja techniczna/			-	-	-	6 540,00	wykonano aktualizacje kosztorysu. Zadanie wstrzymane.
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy - dokumentacja techniczna			-	-	-	8 056,50	zakres prac do realizacji . wykonano
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego nr 3277 D w miejscowości Ponikwa - f.Sołecki dokumentacja techniczna			-	-	-	9 608,40	pozostaje do realizacji
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na Kolonii Muszyn -8 pkt świetlnych / dokumentacja techniczna/			-	-	-	8 497,30	pozostaje do realizacji
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul.Polna w Gorzanowie - 8 pkt świetlnych/ dokumentacja techniczna/			-	-	-	7 137,00	pozostaje do realizacji
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w St.Łomnicy k/ośrodka zdrowia			-	-	-	6 917,00	pozostaje do realizacji

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:					Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł		Koszty inwestycji rozpoczętych
112	900	90015	6050	Oświetlenie ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.-projekt, mapy			-	-	-	7 771,40	pozostaje do realizacji
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w St.Waliszowie - dokumentacja			-	-	-	17 202,00	pozostaje do realizacji
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Szklarce			-	-	-	7 808,00	pozostaje do realizacji
115	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Pławna			-	-	-	29 344,12	zrealizowano projekt koncepcyjny
116	900	90095	6050	Odbudowa murów oporowych Pl.Szpitalny w Bystrzycy Kł.				-	-	57 054,99	pozostaje do realizacji
117	921	92120	6050	System fortyfikacji średniowiecznych- utworzenie miejskiej trasy spacerowej			-	-	-	71 004,00	wykonano dokumentację
118	926	92601	6050	Adaptacja projektu typowego wraz z badaniami geologicznymi Moje boisko Orlik w Wilkanowie 2012-dokumentacja techniczna				-	-	33 013,77	wykonano dokumentację
				<i>RAZEM REALIZACJA UMIG</i>	<i>10 893 995</i>	<i>-3 292 141</i>	<i>7 601 854</i>	<i>6 622 458,67</i>	<i>0,00</i>	<i>6 981 428,54</i>	
1	801	80101	6060	<b>SP Nr 1 w Bystrzycy Kł.</b>	<b>30 000</b>	<b>-1 759</b>	<b>28 241</b>	<b>28 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				* zakup pieca co.o	30 000	-1 759	28 241	28 241,00	0,00	0,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		
2	801	80148		<b>Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.</b>	<b>10 000</b>	<b>-589</b>	<b>9 411</b>	<b>9 410,84</b>	0,00	0,00	
			6060	* zakup obieraczki do ziemniaków	6 000	-1 414	4 586	4 585,56	0,00	0,00	zrealizowano
			6060	* zakup wilka gastronomicznego	4 000	825	4 825	4 825,28	0,00	0,00	zrealizowano
				<b>Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.</b>	<b>10 000</b>	<b>-589</b>	<b>14 620</b>	<b>14 620,00</b>	0,00	0,00	
	801	80104	6050	* wymiana pieca c.o.	0	14 620	14 620	14 620,00	0,00	0,00	zrealizowano
				<b>RAZEM REALIZACJA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY</b>	<b>40 000</b>	<b>12 272</b>	<b>52 272</b>	<b>52 271,84</b>	0,00	0,00	zrealizowano
				<b>OGÓŁEM GMINA:</b>	<b>10 933 995</b>	<b>-3 279 869</b>	<b>7 654 126</b>	<b>6 674 730,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 981 428,54</b>	