

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2020	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	WI-przebudowa drogi woj.nr 388 w zakresie budowy chodnika ul.Strażacka w Bystrzycy Kł. dz.44,49/1	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	zrealizowano
		60013		Razem:	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00		25 830,00	
2	600	60014	6300	WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kł- Stary Waliszów - dokumentacja	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	600	60014	6300	WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy 0,787 km	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	600	60014	6300	WI- Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w m.Międzygórze km 6+200+6+480 etap II RFIL	0,00	57 770,00	57 770,00	57 770,00	57 770 RIFL	0,00	zrealizowano
5	600	60014	6300	WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów-Zabłocie 0,8 km-udział własny	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	600	60014	6300	WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kł-Długopole Zdr 1,685 km-udział własny	331 648,00	41 320,00	372 968,00	372 968,00	372 968 RIFL	0,00	zrealizowano
		60014		Razem;	592 648,00	-161 910,00	430 738,00	430 738,00		0,00	
7	600	60016	6050	GKM- Budowa drogi gminnej w Pławnicy do sali gimnastycznej-dokumentacja	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2021 r.
8	600	60016	6050	WI-RIFL Opracowanie koncepcji parkingów analiza problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka	35 000,00	0,00	35 000,00	19 926,00	0,00	19 926,00	zrealizowano
		60016		Razem;	35 000,00	25 000,00	60 000,00	19 926,00		19 926,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2020	Zmiana planu/+; -/	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60017	6050	GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 605,00	-
10	600	60017	6050	RGŻ-f.sołecki- Spalona- remont drogi gminnej nr 69	10 437,00	-10 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		60017		Razem:	110 437,00	-10 437,00	100 000,00	0,00		16 605,00	
11	600	60018	6050	WPiRL- Przebudowa dróg gminnych nr 119791D,119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul.Polna i ul.Gagarina w Bystrzycy Kł.	0,00	555 732,00	555 732,00	353 373,00	351 159,03 FDS	353 373,00	31.05.2021 r.
		60018		Razem:	0,00	555 732,00	555 732,00	353 373,00		353 373,00	
12	600	60078	6050	GKM- wykonanie kosztorysów inwestorskich na remonty i przebudowę dróg gminnych	0,00	45 000,00	45 000,00	44 200,00		44 200,00	zrealizowano
		60078		Razem:	0,00	45 000,00	45 000,00	44 200,00	0,00	44 200,00	
13	600	60095	6050	RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	600	60095	6050	RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	600	60095	6060	RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup wiaty przystankowej	7 001,00	0,00	7 001,00	7 000,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
16	600	60095	6060	GKM-sołecki-Mielnik-zakup wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00	4 551,00	0,00	0,00	zrealizowano
17	600	60095	6060	RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup wiaty przystankowej	3 487,00	-3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		60095		Razem:	30 488,00	-16 487,00	14 001,00	11 551,00		0,00	
18	630	63003	6050	Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	630	63003	6050	Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia/kontynuacja/,budowa drogi dojazdowej II etap	0,00	30 000,00	30 000,00	16 100,00	0,00	88 434,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2020	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	630	63003	6057	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy Singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	2 283 638,00	-1 300 000,00	983 638,00	883 204,59	Interreg 883 205	724 289,00	31.05.2021
21	630	63003	6059	GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	0,00	50 000,00	50 000,00	32 718,00		0,00	zrealizowano
22	630	63003	6059	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy Singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	449 000,00	-6 218,00	442 782,00	257 104,56		231 521,00	31.05.2021
		63003		Razem:	2 732 638,00	-1 056 218,00	1 676 420,00	1 189 127,15	0,00	1 044 244,00	
23	700	70005	6050	GKM- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na lokale mieszkalne ul.Okrzei 20 w Bystrzycy Kł.	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
24	700	70005	6050	ZUK-Bystrzyca Kłodzka -montaż kotłowni gazowej ul.W.Polskiego 18	0,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00		0,00	zrealizowano
25	700	70005	6050	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20-adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne	150 000,00	48 388,00	198 388,00	198 387,00		0,00	zrealizowano
26	700	70005	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG	500 000,00	-489 510,00	10 490,00	7 489,59		91 130,00	31.12.2022
27	700	70005	6060	GGG-zakup gruntów	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		0,00	zrealizowano
		70005		Razem:	775 000,00	-336 572,00	438 428,00	405 906,59		91 130,00	
28	710	71035	6050	RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza-IV etap	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	FS 30% BP	20 800,00	zrealizowano
		71035		Razem:	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		20 800,00	
29	750	75023	6060	OR-Program "Stabilne zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"-zakup sprzętu komputerowego	0,00	17 387,00	17 387,00	13 233,57	PFRON 13 324	0,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2020	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	750	75023	6060	OR-zakup sprzętu komputerowego dla UMiG	20 000,00	14 208,00	34 208,00	34 207,84		0,00	zrealizowano
		75023		Razem:	20 000,00	31 595,00	51 595,00	47 441,41		0,00	
31	754	75412	6050	RGZ- f.soł.Wilkanów-ułożenie kostki przy OSP	9 000,00	0,00	9 000,00	7 822,00	FS 30% BP	7 822,00	I etap zrealizowano
32	754	75412	6060	WZK-zakup sprzętu ratowniczego dla JRG Bystrzyca Kłodzka	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		0,00	zrealizowano
33	754	75412	6060	WZK-zakup sprzętu p-poż.-zakup zbiornika wodnego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		0,00	-
34	754	75412	6230	WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w St.Waliszowie	0,00	255 490,00	255 490,00	255 490,00			zrealizowano
		75412		Razem:	15 000,00	262 990,00	277 990,00	270 812,00	0,00	7 822,00	
35	758	75818	6800	FN-rezerwa inwestycyjna na budowę dróg i miejsc postojowych	360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00		0,00	-
36	758	75818	6800	FN-rezerwa inwestycyjna -wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	700 000,00	-552 595,00	147 405,00	0,00		0,00	-
		75818		Razem:	1 060 000,00	-912 595,00	147 405,00			0,00	
37	801	80101	6050	WI-budowa boisk sportowych przy SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	567 123,00	-75 035,00	492 088,00	245 172,82		0,00	zrealizowano
38	801	80101	6050	WI-budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-RFIL	0,00	247 135,00	247 135,00	214 842,66	214 843 RIFL	0,00	zrealizowano
39	801	80101	6050	WI-budowa boisk sportowych przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	567 122,00	-172 300,00	394 822,00	326 579,10		0,00	zrealizowano
		80101		Razem:	1 134 245,00	-200,00	1 134 045,00	786 594,58	0,00	0,00	
40	851	85111	6010	FN- dokapitalizowanie spółki BCZ	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00		0,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2020	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	851	85111	6230	FN- Dotacja na zakup instalacji tlenowej COVID 19 BCZ	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	DUW Covid 60 000	0,00	zrealizowano
		85111		Razem:	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	4 360 000,00		0,00	
42	851	85154	6210	FN- CIS przyłączenie do sieci gazowej budynku	0,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00		0,00	zrealizowano
		85154		Razem:	0,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00		
43	851	85195	6237	NE- Projekt Przeciwdziałanie COVID 19 BCZ	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400 DOPS	0,00	zrealizowano
44	851	85195	6239	NE- Projekt Przeciwdziałanie COVID 19 BCZ	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400 DOPS	0,00	zrealizowano
45	851	85195	6239	NE- Projekt Przeciwdziałanie COVID 19 BCZ	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00	zrealizowano
		85195		Razem:	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
46	900	90001	6010	FN-dokapitalizowanie spółki ZWiK Bystrzyca Kł.	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	-
47	900	90001	6230	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	0,00	20 000,00	18 668,00		0,00	zrealizowano
48	900	90001	6230	RGŻ-OS-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		0,00	-
		90001		Razem:	30 000,00	30 000,00	60 000,00	18 668,00		0,00	
49	900	90004	6050	RGŻ- f.soł.Stary Waliszów-projekt parku	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		0,00	-
50	900	90004	6060	RGŻ- f.soł.Międzygórze-zakup kosiarki	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
51	900	90004	6060	RGŻ- f.soł.Idzików- zakup kosiarki samojednej	12 000,00	0,00	12 000,00	11 670,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2020	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	900	90004	6060	RGZ- f.soł.Topolice-zakup traktora do koszenia	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
53	900	90004	6060	RGZ- f.soł.Ponikwa - zakup sprzętu do koszenia	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
54	900	90004	6060	RGZ- f.soł.Pławnica- zakup kosiarki samojezdnej	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
		90004		Razem:	36 500,00	8 900,00	45 400,00	45 070,00		0,00	
55	900	90005	6050	NE-RPO WD- projekt partnerski pn:" Ziemia Kłodzka-czyste powietrze	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		0,00	-
56	900	90005	6230	NE- Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy	30 000,00	-22 500,00	7 500,00	0,00		0,00	-
		90005		Razem:	60 000,00	-52 500,00	7 500,00	0,00		0,00	
57	900	90015	6050	WI-budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka	565 095,00	-542 400,00	22 695,00	0,00		0,00	-
58	900	90015	6050	WI- RPO-poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	0,00	85 409,00	85 409,00	82 146,00		82 146,00	zrealizowano
59	900	90015	6050	WI-Budowa oświetlenia ul.Gagarina Bystrzyca Kł.	0,00	8 719,00	8 719,00	8 719,00		8 719,00	zrealizowano
60	900	90015	6050	WI- f.sołeczki-Młoty-budowa oświetlenia drogowego-dokumentacja	6 000,00	0,00	6 000,00	5 043,00	FS 30% BP	5 043,00	zrealizowano
61	900	90015	6050	WI-budowa oświetlenia Wilkanów dz 90/2				75,78		4 996,00	zrealizowano
62	900	90015	6050	WI-budowa oświetlenia Stara Łomnica dz.613/1	0,00	35 300,00	35 300,00	35 218,00		0,00	zrealizowano
		90015		Razem:	571 095,00	-412 972,00	158 123,00	131 201,78		100 904,00	
63	900	90026	6230	RGŻ- Oś- utylizacja i usuwanie azbestu	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		0,00	zadanie nie realizowano z uwagi na Covid
		90026		Razem:	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		0,00	
64	900	90095	6050	WPiRL- Zagospodarowanie skarp-dokumentacja	0,00	3 700,00	3 700,00	3 690,00		3 690,00	15.01.2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2020	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	900	90095	6050	RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- wykonanie podłogi pod wiatą obok boiska sportowego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	FS 30% BP	28 608,00	zrealizowano
66	900	90095	6050	RGŻ-f.sołecki-Mielnik- zakup i montaż garażu blaszanego na pomieszczenie gospodarcze	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 993,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
67	900	90095	6050	RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- przyłączenie prądu do wiaty	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	FS 30% BP	0,00	brak realizacji
68	900	90095	6050	RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- remont wiaty festynowej	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	FS 30% BP	14 000,00	zrealizowano
69	900	90095	6050	RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca- ułożenie kostki pod wiatą	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
70	900	90095	6050	RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica- zagospodarowanie terenu wokół wiaty	35 000,00	-2 400,00	32 600,00	32 356,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
71	900	90095	6050	RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica- zakup i montaż monitoringu w wiacie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
72	900	90095	6050	RGŻ-f.sołecki-Starkówek- zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	18 100,00	1 000,00	19 100,00	18 630,00	FS 30% BP	18 630,00	zrealizowano
73	900	90095	6050	RGŻ-f.sołecki-Mostowice- budowa altany	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
74	900	90095	6050	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- budowa i podłączenie fontanny w parku	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
75	900	90095	6060	RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup kontenera magazynowego	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	FS 30% BP	0,00	-
		90095		Razem:	130 100,00	-5 700,00	124 400,00	120 669,00		61 238,00	
76	921	92109	6050	RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-remont WOK	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	FS 30% BP	0,00	-
77	921	92109	6050	RGŻ-f.sołecki-Zalesie - ułożenie kostki brukowej	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
78	921	92109	6050	RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca- ogrodzenie placu	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	FS 30% BP		zrealizowano

103

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2020	Zmiana planu/+; -/	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	921	92109	6050	WPiRL- Nowa Łomnica- odbudowa świetlicy wiejskiej	500 000,00	0,00	500 000,00	426 382,00	314 800 RIFL	0,00	zrealizowano
80	921	92109	6060	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup sprzętu nagłaśniającego do WDK	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
81	921	92109	6060	RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- doposażenie kuchni WOK	6 300,00	-300,00	6 000,00	6 000,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
82	921	92109	6220	FN-MGOK-remont kotłowni WOK Stara Bystrzyca	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		0,00	zrealizowano
		92109		Razem:	547 000,00	71 700,00	618 700,00	545 082,00		0,00	
83	921	92120	6050	WI-Remont Ratusza	230 000,00	0,00	230 000,00	128 524,00		0,00	zrealizowano
84	921	92120	6050	WTiKF-Interreg-Fundusz Mikroprojektów-Kaplica Św.Floriana-projekt	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	-
85	921	92120	6050	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap 3	500 000,00	-29 240,00	470 760,00	415 048,00	382 611 RIFL	0,00	zrealizowano
86	921	92120	6057	WTiKF-EFRR Interreg Wspólna droga do wiedzy	0,00	1 870,00	1 870,00	1 700,00	Interreg 1700	1 700,00	-
87	921	92120	6059	WTiKF-EFRR Interreg Wspólna droga do wiedzy	0,00	330,00	330,00	300,00		300,00	-
		92120		Razem:	730 000,00	-26 040,00	703 960,00	545 572,00		2 000,00	
88	926	92601	6050	RGŻ-f.sołecki-Piotrowice- przygotowanie terenu na boisko sportowe	9 630,00	0,00	9 630,00	9 609,00	FS 30% BP	9 609,00	zrealizowano
89	926	92601	6050	RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- siłownia zewnętrzna	15 000,00	9 000,00	24 000,00	23 907,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
90	926	92601	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka-basen-przebudowa basenu kąpielowego	100 000,00	-51 200,00	48 800,00	0,00		86 961,00	-
91	926	92601	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-basen-przebudowa basenu kąpielowego	0,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00		246 335,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2020	Zmiana planu/+; -/	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	926	92601	6060	RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój- zaku sprzętu do ćwiczeń Street Workout	12 000,00	5 000,00	17 000,00	16 999,00	FS 30% BP	0,00	zrealizowano
		92601		Razem:	136 630,00	39 000,00	175 630,00	126 715,00	0,00	342 905,00	
93	926	92601	6057	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017- 2020"	943 711,00	75 000,00	1 018 711,00	1 001 841,00	Interreg 1 001 848	0,00	zrealizowano
		92601		Razem:	943 711,00	75 000,00	1 018 711,00	1 001 841,00		0,00	
94	926	92601	6059	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017- 2020"	275 819,00	-75 000,00	200 819,00	176 795,00		0,00	zrealizowano
		92601		Razem:	275 819,00	-75 000,00	200 819,00	176 795,00		0,00	
				ogółem:	9 996 311,00	3 476 476,00	13 472 787,00	10 699 473,51		2 130 977,00	0