

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2019	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	finanso wane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończeni a inwestycji
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01041	1601	6057	WPiRL-Przebudowa WOK w Nowym Waliszowie	0	500 000	500 000	500 000	PROW 500 000	0	zrealizowano
		01041	1601		Razem:	0	500 000	500 000	500 000		0	
2	010	01041	1602	6059	WPiRL-Przebudowa WOK w Nowym Waliszowie	0	517 007	517 007	515 983		0	zrealizowano
		01041	1602		Razem:	0	517 007	517 007	515 983		0	
3	010	01041	1611		FN-MGOK-odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	250 000	-250 000	0	0		0	-
		01041	1611		Razem:	250 000	-250 000	0	0			
4	010	01041	1612		FN-MGOK-odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	250 000	-250 000	0	0			-
		01041	1612		Razem:	250 000	-250 000	0	0			
5	150	15011	1600		NE-Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Bystrzycy Kłodzkiej-projekt budowlany	0	52 000	52 000	51 660		51 660	zrealizowano
		15011	1600		Razem:	0	52 000	52 000	51 660			
6	600	60013	1600	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka ul.H.Sienkiewicza z ul A.Mickiewicza-przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj.388	650 000	-650 000	0	0			-
		60013	1600		Razem:	650 000	-650 000	0	0	0		
7	600	60014	1610	6300	WI-Powiat Kłodzki-odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój-udział gminy	0	100 000	100 000	81 331	80% BP 10% Powiat 10% Gmina		zrealizowano
		60014	1610		Razem;	0	100 000	100 000	81 331			

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2019	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	finanso wane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończeni a inwestycji
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	1612	6309	WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi powiatowej nr 3236D-Poprawa dostępności transportowej Bystrzyckich i Orlickich Gór-Powiat Kłodzki	923 198	0	923 198	923 198	50% kosztów niekwalifi kowanych udział Powiatu		zrealizowano
		60014	1612		Razem;	923 198	0	923 198	923 198			
9	600	60016	1600	6050	GKM- Przebudowa drogi gminnej nr 119725 D ul.Strażacka w Bystrzycy Kł- dokumentacja projektowo-kosztorysowa- wydatek niewygasający 19 900,00	0	20 000	20 000	19 900			30.06.2020
10	600	60016	1600	6050	GKM-Gorzanów ul. Nadrzeczna-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 119676D+jezdni/dokumentacja/	0	9 000	9 000	9 000		9 000	zrealizowano
		60016	1600		Razem;	0	29 000	29 000	28 900			
11	600	60017	1600	6050	GKM- Dokumentacja kosztorysów inwestorskich na remonty dróg gminnych - dz.586,40,178,179 Bystrzyca Kł., dz.699,750,671,720,658,438,412/2 Gorzanów, dz.243 ponikwa,dz.307,308 Poręba,dz.999 Stara Łomnica, przepustu w ciągu drogi gminnej dz.617/1,617,2 Pławnica- wydatek niewygasający	0	23 616	23 616	23 616			30.06.2020
12	600	60017	1600	6050	GGG-Biała Woda-budowa zjazdu	0	100 000	100 000	0			-
13	600	60017	1600	6050	GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	170 000	16 605	186 605	16 605		16 605	zrealizowano dokumentację
14	600	60017	1600	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka-Pl.Wolności 2- remont przejścia od Pl.Wolności do ul.Podmiejskiej	0	14 957	14 957	14 956			zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2019	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	finanso wane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończeni a inwestycji
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11
15	600	60017	1600	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa chodnika od ul. Strażackiej do Orlika-dokumentacja techniczna	30 000	-27 000	3 000	0			
16	600	60017	1600	6050	GKM-Marianówka-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier.Sanktuarium Maria Śnieżna	20 000	-20 000	0	0			
17	600	60017	1600	6050	RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-budowa drogi obok cmentarza	10 000	-10 000	0	0	FS 30% BP		-
18	600	60017	1600	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka-budowa parkingu przy ul. Starobystrzyckiej dz. nr 1347,1348,1349-dokumentacja kosztorysowa	40 000	-984	39 016	38 500		38 500	zrealizowano
19	600	60017	1600	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka WSSE-przebudowa drogi gminnej na dz. 92 i części działki 81/8 prowadzącej do terenów podstrefy	0	160 000	160 000	158 055			zrealizowano
20	600	60017	1600	6050	WI-Międzygórze-Wodosпад Wilczki-ciąg pieszy do gardzieli wodospadu dz. nr 83/2 (wymiana schodów, poręczy oraz montaż oświetlenia)	99 254	-99 254	0	0		54 630	-
		60017	1600		Razem:	369 254	157 940	527 194	251 732	0		
21	600	60078	1600		GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych w tym:	300 000						
22	600	60078	1600	6050	GKM-Przebudowa droga w Pławnicy dz.610	0	0	430 605	430 604	325 161 MSWiA		zrealizowano
23	600	60078	1600	6050	GKM-Przebudowa drogi w Lasówce dz.12,18	0	0	462 309	462 309	350 606 MSWiA		zrealizowano
24	600	60078	1600	6050	GKM-Przebudowa drogi gminnej dz.128 Nowa Bystrzyca	0	0	295 128	295 127	221 564 MSWiA		zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2019	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	finanso wane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończeni a inwestycji
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11
25	600	60078	1600	6050	GKM-Przebudowa drogi gminnej Paszków od drogi powiatowej nr 3287d w kier.pos.6,10,24	0		856 967	856 967	663 653 MSWiA		zrealizowano
26	600	60078	1600	6050	GKM-Przebudowa drogi Piotrowice dz.83 w kier. Pos.23- dokumentacja	0		12 850	12 850		12 850	zrealizowano
27	600	60078	1600	6050	GKM-Przebudowa drogi St.Waliszów pos.102-dokumentacja	0		9 102	9 102		9 102	zrealizowano
28	600	60078	1600	6050	GKM- dokumentacja projektowo-kosztorysowa "przebudowa drogi dz.355,359 Międzygórze	0		28 800	28 800		28 800	zrealizowano
		60078	1600		Razem:	300 000	1 795 761	2 095 761	2 095 759	0		
29	600	60095	1600	6060	RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	4 000	-4 000	0	0			-
30	600	60095	1600	6060	RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup i montaż wiaty przystankowej	7 300	0	7 300	0			-
31	600	60095	1600	6060	RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	3 400	-3 400	0	0			-
		60095	1600		Razem:	14 700	-7 400	7 300	0	0		
32	630	63003	1600	6050	GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	0	18 450	18 450	18 450			zrealizowano
33	630	63003	1600	6050	WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	80 000	-80 000	0	0		72 340	-
		63003	1600		Razem:	80 000	-61 550	18 450	18 450			
34	630	63003	1601	6057	GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	413 924	-90 547	323 377	323 377	85% UE	357 139	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2019	Zmiana planu/+/;-	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	finanso wane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończeni a inwestycji
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11
35	630	63003	1601	6057	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	320 000	-320 000	0	0			-
		63003	1601	Razem:	Razem:	733 924	-410 547	323 377	323 377	0		
36	630	63003	1602	6059	GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	55 398	605 225	660 623	660 623	85% UE	669 911	zrealizowano
37	630	63003	1602	6059	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”/	80 000	-77 540	2 460	2 460		2 460	zrealizowano
		63003	1602		Razem:	135 398	527 685	663 083	663 083			
38	700	70004	1600	6050	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20- adaptacja pomieszczeń użytkowych na 7 lokali mieszkalnych-wydatek niewygasający 222 100,00	392 100	0	392 100	392 100		170 000	30.06.2020
39	700	70004	1600	6050	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1- adaptacja pomieszczeń użytkowych na 2 lokale mieszkalne	114 000	4 571	118 571	118 571		-	zrealizowano
		70004	1600		Razem:	506 100	4 571	510 671	510 671	0		
40	700	70005	1600	6050	GGG-Biała Woda-budowa zjazdu	100 000	-100 000	0	0			-
41	700	70005	1600	6050	RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	8 000	0	8 000	8 000	FS 30% BP	8 000	zrealizowano
42	700	70005	1600	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5- opracowanie dokumentacji technicznej budynku na biura UMiG-wydatek niewygasający-69 272,00	86 000	0	86 000	86 000		16 728	30.06.2020

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2019	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	finanso wane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończeni a inwestycji
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11
43	700	70005	1600	6060	GGG-zakup gruntów	250 000	-125 000	125 000	125 000		125 000	zrealizowano
		70005	1600		Razem:	444 000	-225 000	219 000	219 000			
44	710	71035	1600	6050	RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cementarza-III etap	6 000	0	6 000	6 000	FS 30% BP	10 800	zrealizowano
		71035	1600		Razem:	6 000	0	6 000	6 000			
45	750	75022	1600	6050	OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej	0	72 310	72 310	72 305			zrealizowano
		75022	1600		Razem:	0	72 310	72 310	72 305			
46	750	75023	1600	6060	OR-zakup komputerów dla UMig	40 000	-4 780	35 220	35 217			zrealizowano
		75023	1600		Razem:	40 000	-4 780	35 220	35 217			
47	754	75412	1600	6060	WZK- zakup pilarki ratowniczej	0	4 674	4 674	4 643	UM WD 3 000		zrealizowano
48	754	75412	1600	6060	WZK-zakup myjki ciśnieniowej	0	5 500	5 500	5 500			zrealizowano
					Razem:	0	10 174	10 174	10 143			
49	801	80101	1600	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem	2 072 000	109 100	2 181 100	2 171 962	Fund.Roz w.Kultury Fizycznej 500 000 - 2019 r. 493 000 - 2020 r.		zrealizowano
50	801	80101	1600	6050	WI-budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Bsytrzycy Kł.	0	548 086	548 086	343 013	DUW 200 000		zrealizowano
51	801	80101	1600	6050	SP Wilkanów-modernizacja oczyszczalni ścieków	0	12 227	12 227	12 227			zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2019	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	finanso wane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończeni a inwestycji
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11
52	801	80101	1600	6050	ZSO-SP nr 1-budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja	0	204 157	204 157	23 124		12 054	zrealizowano
		80101	1600		Razem:	2 072 000	873 570	2 945 570	2 550 326			
53	801	80132	1600	6050	WI-wymiana instalacji centralnego ogrzewania w SM II stopnia w Bystrzycy Kł.	0	40 836	40 836	40 836			zrealizowano
54	801	80132	1600	6060	SM -zakup instrumentów	10 000	-10 000	0	0			-
		80132	1600		Razem:	10 000	30 836	40 836	40 836			
55	851	85154	1600		OPS-zakup skali inteligencji	4 500	-4 500	0	0			-
		851	85154		Razem:	4 500	-4 500	0				
56	851	85154	1610	6210	FN-CIS-przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	30 000	43 000	73 000	68 351			zrealizowano
57	851	85154	1610	6210	FN-CIS-zakup samochodu	30 000	0	30 000	30 000			zrealizowano
		85154	1610		Razem:	60 000	43 000	103 000	98 351	0		
58	852	85220	1600	6050	GKM- mieszkanie chronione -Program "Za Życiem" lokal ul.Starobystrzycka w Bystrzycy Kł.	0	80 280	80 280	77 934	DUW 49 226		zrealizowano
		85220	1600		Razem:	0	80 280	80 280	77 934	49 226		
59	900	90001	1600	6050	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000	-20 000	0	0			zmiana klasyfikacji
60	900	90001	1600	6050	RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000	-10 000	0	0			zmiana klasyfikacji

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2019	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	finanso wane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończeni a inwestycji
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11
61	900	90001	1600	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł- dokumentacja	136 000	-130 221	5 779	0			-
62	900	90001	1600	6050	WI-Bystrzyca Kł.-Pl.Wolności 17-dodatkowe wyposażenie,inne wydatki	0	42 720	42 720	11 196			zrealizowano
63	900	90001	1600	6060	WI-Bystrzyca Kł.-Pl.Wolności 17-dodatkowe wyposażenie,inne wydatki	0			25 830			zrealizowano
64	900	90001	1600	6050	WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17- dodatkowe prace konserwatorskie-elewacja frontowa budynku	250 000	-42 720	207 280	189 727			zrealizowano
		90001	1600		Razem:	416 000	-160 221	255 779	226 753			
65	900	90001	1601	6057	WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Palcu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej	2 660 000	179 400	2 839 400	2 839 329	80% RPO 10% BP		zrealizowano
		90001	1601		Razem:	2 660 000	179 400	2 839 400	2 839 329			
66	900	90001	1602	6059	WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Palcu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej	1 495 186	127 781	1 622 967	1 622 698			zrealizowano
		90001	1602		Razem:	1 495 186	127 781	1 622 967	1 622 698			
67	900	90001	1610	6230	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni- 19 wniosków	0	36 000	36 000	34 088			zrealizowano
68	900	90001	1610	6230	RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka - 1 wniosek	0	1 000	1 000	519			zrealizowano
		90001	1610		Razem:	0	37 000	37 000	34 607	0		

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2019	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	finanso wane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończeni a inwestycji
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11
69	900	90002	1600	6050	GGG- zakup i montaż wiaty śmietnikowej na terenie Starego Osiedla w Bystrzycy Kł.	0	13 520	13 520	13 520			zrealizowano
		90002	1600		Razem:	0	13 520	13 520	13 520			
70	900	90015	1600	6050	WI-Długopole Zdrój-przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz nr 23 i drodze gminnej dz nr 100-4 pkt (dojście kładką do dworca PKP)-dokumentacja	10 000	15 307	25 307	25 306			zrealizowano
71	900	90015	1600	6050	WI-f.sołecki-Idzików-budowa oświetlenia drogowego	12 000	0	12 000	12 000	FS 30% BP		zrealizowano
72	900	90015	1600	6050	WI-Idzików-budowa oświetlenia drogowego	0	15 450	15 450	6 951			zrealizowano
73	900	90015	1600	6050	WI-f.sołecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego	7 704	-7 335	369	369	FS 30% BP	3 690	zrealizowano
74	900	90015	1600	6050	WI-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2 (od sklepu do Papierni)-33 pkt	21 225	-470	20 755	20 752	FS 30% BP	8 056	zrealizowano
75	900	90015	1600	6050	WI-f.sołecki-Stara Łomnica-budowa oświetlenia-dokumentacja	17 000	0	17 000	16 697	FS 30% BP	16 697	zrealizowano
76	900	90015	1600	6050	WI-f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	2 000	-2 000	0	0			-
77	900	90015	1600	6050	WI-f.sołecki-Topolice-Budowa oświetlenia drogowego 1 pkt	2 000	-890	1 110	1 107	FS 30% BP	1 107	zrealizowano
78	900	90015	1600	6050	WI-f.sołecki-Wilkanów-budowa oświetlenia	9 512	0	9 512	4 920	FS 30% BP	4 920	zrealizowano
		90015	1600		Razem:	81 441	20 062	101 503	88 102			
79	900	90095	1600	6060	RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-budowa wiaty gospodarczej	7 812	2 000	9 812	9 700	FS 30% BP	16 683	na 2019 zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2019	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	finanso wane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończeni a inwestycji
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11
80	900	90095	1600	6060	RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup namiotu	4 000	0	4 000	4 000	FS 30% BP		zrealizowano
81	900	90095	1600	6060	RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup namiotu	0	4 300	4 300	4 230	FS 30% BP		zrealizowano
82	900	90095	1600	6060	RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- doposażenie infrastruktury wiejskiej- zakup grila gazowego	0	3 500	3 500	3 500	FS 30% BP		zrealizowano
83	900	90095	1600	6050	RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej	0	3 400	3 400	3 383	FS 30% BP	3 383	zrealizowano
84	900	90095	1600	6050	GKM-kurtyna wodna	0	4 786	4 786	4 786			zrealizowano
85	900	90095	1600	6050	RGŻ-f.sołecki-Mostowice- budowa wiaty	0	7 335	7 335	7 173	FS 30% BP	7 173	zrealizowano
86	900	90095	1600	6050	RGŻ- budowa studni w parku wiejskim w N.Waliszowie dz.1025-dokumentacja	0	400	400	0			-
87	900	90095	1600	6050	WPiRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum , nr 116 Zacisze- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 500 000	-1 500 000	0	0			-
		90095	1600		Razem:	1 511 812	-1 474 279	37 533	36 772			
88	921	92105	1601		KF- Projekt Interreg V-A RC-RP 10 Lat Razem	0	7 842	7 842	0			-
	921	92105	1601		Razem:	0	7 842	7 842	0			
89	921	92105	1602		KF- Projekt Interreg V-A RC-RP 10 Lat Razem	0	1 384	1 384	0			-
	921	92105	1602		Razem:	0	1 384	1 384	0			
90	921	92109	1601	6057	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej-aktualizacja dokumentacji	467 500	-467 500	0	0			-
		92109	1601		Razem:	467 500	-467 500	0	0			

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2019	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	finanso wane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończeni a inwestycji
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11
91	921	92109	1602	6059	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej-aktualizacja dokumentacji	100 000	-100 000	0	0			-
		92109	1602		Razem:	100 000	-100 000	0	0			
92	921	92109	1600	6050	WPiRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej- wydatek niewygasający 498 647,00	0	500 000	500 000	500 000		68 943	30.06.2020
93	921	92109	1600	6050	WPiRL-WOK Nowy Waliszów-remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	0	198 685	198 685	187 676			zrealizowano
94	921	92109	1600	6050	RGŻ- f.soł.Nowy Waliszów-budowa studni-dokumentacja	0	11 039	11 039	11 008	FS 30% BP	18 546	zrealizowano
95	921	92109	1600	6060	RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	0	4 550	4 550	4 550	FS 30% BP		zrealizowano
		92109	1600		Razem:	0	714 274	714 274	703 234	0		
96	921	92109	1610	6220	FN-MGOK-projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	8 000	0	8 000	0			-
97	921	92109	1610	6220	FN-MGOK-zakup akordeonu dla Zespołu Wilczanie	8 200	-1 225	6 975	6 795			zrealizowano
98	921	92109	1610	6220	FN-MGOK-zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	4 500	0	4 500	4 500			zrealizowano
		92109	1610		Razem:	20 700	-1 225	19 475	11 295			
99	921	92116	1610	6220	FN-Biblioteka-wymiana pieca c.o.	0	20 000	20 000	20 000			zrealizowano
		92116	1610		Razem:	0	20 000	20 000	20 000			
100	921	92120	1600	6050	WI-Remont Ratusza	2 721 042	274 187	2 995 229	2 964 675			zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2019	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	finanso wane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończeni a inwestycji
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11
101	921	92120	1600	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul Kupieckiej oraz od ul Siemiradzkiego i ul Międzyłęśnej-dokumentacja projektowa	80 000	3 900	83 900	83 900		0	zrealizowano
102	921	92120	1600	6050	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap 2-trakt pieszy pod Basztą Rycerską-wydatek niewygasający 6 790,00	0	6 790	6 790	6 790			30.04.2020
		92120	1600		Razem:	2 801 042	284 877	3 085 919	3 055 365			
103	926	92601	1600	6050	WPiRL- opłata za przyłączenie do sieci Tauron wiaty drewnianej w Międzygórzu ul. Sanatoryjna dz. 59/3	0	1 500	1 500	1 061			zrealizowano
104	926	92601	1600	6050	RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	15 478	-4 600	10 878	10 836	FS 30% BP		zrealizowano
105	926	92601	1600	6050	RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zagospodarowanie terenu boiska	0	10 000	10 000	10 000	FS 30% BP		zrealizowano
106	926	92601	1600	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-basen-przebudowa basenu kąpielowego-wydatek niewygasający 75 000,00	69 410	6 790	76 200	75 000		170 135	30.06.2020
107	926	92601	1600	6060	KF-zakup garażu blaszanego na przechowywania ratraka	0	0	0	0			
108	926	92601	1600	6060	RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	4 420	0	4 420	4 420	FS 30% BP		zrealizowano
109	926	92601	1600	6060	KF-zakup kosiarki do koszenia stadionu i Orlika	10 000	-6 800	3 200	3 198			zrealizowano
		92601	1600		Razem:	99 308	6 890	106 198	104 515			

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2019	Zmiana planu/+;-/-	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	finanso wane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończeni a inwestycji
1	2	3		4	5	5	6	7	8	9	10	11
110	926	92601	1601	6057	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	1 008 608	-15 846	992 762	992 761	85% UE	992 761	2020 r.
		92601	1601		Razem:	1 008 608	-15 846	992 762	992 761			
111	926	92601	1602	6059	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	177 800	-1 686	176 114	175 193		222 575	2020 r.
		92601	1602		Razem:	177 800	-1 686	176 114	175 193			
					ogółem:	17 688 471	2 122 630	19 811 101	18 998 400			