

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego			Wydatki w tym:				Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2016	zmiana planu /+ ; - /	Plan 30.06.2016	wykonane na 30.06.2016	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01041	6050	WPiRL- opracowanie dokumentacji na budowę wiaty w Międzygórzu	15 000	0	15 000	0	0	0	15.11.2016
		01041	6050	Razem	15 000	0	15 000	0		0	
2	010	01041	6057	GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D"	0	475 164	475 164	0		0	złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
3	010	01041	6057	GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- „Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D"	0	892 540	892 540	0		0	złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
4	010	01041	6057	WI-Pławница-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławница i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	0	615 885	615 885	0		0	złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
5	010	01041	6057	WPiRL- budowa wiaty w Ponikwie	15 000	0	15 000	0		0	złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
6	010	01041	6057	WPiRL- budowa wiaty w Starej Łomnicy	90 000	0	90 000	0		0	złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
7	010	01041	6057	WPiRL- budowa WOK w Idzikowie wraz z zagospodarowaniem terenu	450 000	0	450 000	0		44 280	złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
	010	01041	6057	Razem	555 000	1 983 589	2 538 589	0	0	44 280	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego			Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2016	zmiana planu /+ ; - /	Plan 30.06.2016	wykonane na 30.06.2016	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	010	01041	6059	GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D"	0	275 490	275 490	0		0	złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
9	010	01041	6059	GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- „Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D"	0	510 162	510 162	0		0	złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
10	010	01041	6059	WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	0	356 615	356 615	0		24 893	złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
11	010	01041	6059	WPiRL- budowa wiaty w Ponikwie	29 800	0	29 800	671		671	złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
12	010	01041	6059	WPiRL- budowa wiaty w Starej Łomnicy	141 000	0	141 000	0		0	złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
13	010	01041	6059	WPiRL- budowa WOK w Idzikowie wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	0	50 000	0		1 591	złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
	010	01041	6059	Razem	220 800	1 142 267	1 363 067	671	0	27 155	
14	600	60013	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników - współfinansowanie	0	50 000	50 000	0			w trakcie realizacji
15	600	60013	6050	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica	600 000	-600 000	0	0		0	przygotowywany wniosek do UE
	600	60013	6050	Razem	600 000	-550 000	50 000	0		0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						
					Plan 01.01.2016	zmiana planu /+ ; - /	Plan 30.06.2016	wykonani e na 30.06.201 6	finansow ane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczęt ych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	600	60014	6300	WI-remont drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie- udział gminy 25%	200 000	0	200 000	0		0	15.09.2016
17	600	60014	6300	WI-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego -budowa łącznika pomiędzy ul.Kolejową drogą powiatową nr 2236D a ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.	550 000	0	550 000	0	udział UMWD- 1.100.000,00 : Powiat kłodzki- 550.000,00	86 100	zadanie w realizacji
		60014		Razem	750 000	0	750 000	0		86 100	
18	600	60016	6050	WI- remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.- aktualizacja kosztorysu.	609 330	-191 107	418 223	738		25 025	zadanie w realizacji
19	600	60016	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Pławnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122	15 000	0	15 000	0	dotacja z budżetu państwa	0	30.10.2016
		60016		Razem	624 330	-191 107	433 223	738	0	25 025	
20	600	60017	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE „Invest Park" podstrefa Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podstrefy	0	12 300	12 300	12 300		27 060	wykonano aktualizacje projektu
21	600	60017	6050	GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	0	70 000	70 000	0		0	30.11.2016
22	600	60017	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka-utwardzenie gruntu na placu przy ul.Strażackiej (koło Abisu)	0	100 000	100 000	0		800	dokumentacja projektowa do 11.07.2016- zadanie w realizacji
23	600	60017	6050	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Górna w Starej Bystrzycy	20 000	-6 952	13 048	11 166		0	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego			Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2016	zmiana planu /+ ; - /	Plan 30.06.2016	wykonane na 30.06.2016	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	600	60017	6050	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Kłodzka w Gorzanowie pos.15-17	22 000	0	22 000	20 792		0	zrealizowano
25	600	60017	6050	GKM- remont drogi wewnętrznej do przepompowni przy ZS w Wilkanowie	100 000	0	100 000	0		0	30.11.2016
26	600	60017	6050	WI-remont łącznika Pławnica-Stary Waliszów I etap	540 000	-540 000	0	0		0	zmiana klasyfikacji
27	600	60017	6050	GKM-Remont mostu w ciągu drogi gminnej-wewn.dz.230 k/pos.34 w Zabłociu	30 000	9 700	39 700	0		0	31/07/2016
28	600	60017	6050	GKM-Długopole Dolne-remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej	25 000	0	25 000	0		0	15.09.2016
29	600	60017	6050	energochłonnych przy drodze w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	20 000	6 952	26 952	26 952		0	zrealizowano
30	600	60017	6050	GKM-Międzygórze-remont drogi gminnej nr 119742D ul.Sanatoryjna	720 000	-720 000	0	0		0	zmiana klasyfikacji
31	600	60017	6050	WI-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową /deptak/	30 500	0	30 500	0		2 574	zadanie w realizacji
		60017		Razem	1 507 500	-1 068 000	439 500	71 210		30 434	
32	630	63003	6050	WTiKF- adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl.Wolności na potrzeby Informacji turystycznej - dokumentacja projektowo- kosztorysowa	0	28 200	28 200	0		0	30.09.2016
33	630	63003	6050	WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych- dokumentacja techniczna	8 000	0	8 000	0		62 500	30.08.2016
	630	63003	6050	Razem	8 000	28 200	36 200	0	0	62 500	
34	700	70004	6050	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 6-modernizacja budynku	0	165 000	165 000	117 491			zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						
					Plan 01.01.2016	zmiana planu /+ ; - /	Plan 30.06.2016	wykonani e na 30.06.201 6	finansow ane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczęt ych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	700	70004	6050	ZUK-Nowa Bystrzyca 26-budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków	0	24 600	24 600	24 600			zrealizowano
36	700	70004	6050	ZUK-Nowy Waliszów 84-budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków	0	27 800	27 800	27 800			zrealizowano
37	700	70004	6050	FN -ZUK -remont dachu- ul.Podmiejska 8 w Bystrzycy Kł.	40 000	0	40 000				30.10.2016
38	700	70004	6050	FN-ZUK-remont dachu, rynien,drzwi wejściowych ul.Podmiejska 10 Bystrzyca Kł.	28 000	0	28 000	0			30.10.2016
39	700	70004	6050	FN-ZUK-.wymiana pokrycia dachowego wraz z kominem ul.Siemiradzkiego 6 Bystrzyca Kł.	90 000	-48 164	41 836				30.10.2016
40	700	70004	6050	FN-ZUK- remont dachu ul.Leśna 17 Długopole Zdr.	50 000	-20 000	30 000				30.10.2016
41	700	70004	6050	FN-ZUK- podłączenie do kanalizacji budynku ul.Górna 6 w Bystrzycy Kł.	37 000	764	37 764	37 764			zrealizowano
42	700	70004	6050	FN-ZUK-likwidacja suchych toalet	50 000	-50 000	0				0,00
	700	70004	6050	Razem	295 000,00	100 000,00	395 000,00	207 654	0		
43	700	70005	6050	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej - dokumentacja projektowa + realizacja	0	323 250	323 250	0		0	wykonanie dokumentacji 31.08.2016
44	700	70005	6050	GGG-Remont budynku po byłej PKP na potrzeby klubu intergacyjnego „Stacyjka”	10 000	0	10 000	0		0	06.07.2016
45	700	70005	6050	WT- Adaptacja pomieszczeń lokalu "Pod Makami" na potrzeby UMIG Pl.Wolności w Bystrzycy Kł.- dokumentacja projektowa	50 000	18 800	68 800	0		0	31.10.2016
46	700	70005	6050	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"	3 592 455	0	3 592 455	338 684	Umowa dofinansowa nia z BGK-40%	5 367 268	31.07.2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						
					Plan 01.01.2016	zmiana planu /+ ; - /	Plan 30.06.2016	wykonani e na 30.06.201 6	finansow ane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczęt ych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	700	70005	6050	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"-odbioru + wydatki	87 000	0	87 000	0		0	30.09.2016
48	700	70005	6050	GGG- budowa studni głębinowej i wykonanie przyłącza wody do budynku SP w Pławnicy	16 000	0	16 000	12 195		0	zrealizowano
49	700	70005	6050	GGG- wykonanie toalet dla dzieci przedszkolnych w budynku SP St.Łomnicy	15 000	-15 000	0	0		0	zmiana klasyfikacji
50	700	70005	6050	RGŻ-fundusz sołecki-Gorzanów- budowa schodów do szkoły	18 000	0	18 000	0	dotacja z budżetu państwa	1 329	30.09.2016
51	700	70005	6050	WE-Szkoła Podstawowa Długopole Dolne-wymiana okien w budynku nr 35	14 000	0	14 000	0		0	30.10.2016
	700	70005	6050	Razem	3 802 455	327 050	4 129 505	350 879	0,00	5 368 597	
52	700	70005	6060	GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy-projekt	50 000	0	50 000	0		30 690	30.11.2016
53	700	70005	6060	GGG- Zakup gruntów	20 000	0	20 000	570		0	
	700	70005	6060	Razem	70 000	0	70 000	570	0	30 690	
54	710	71035	6050	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej - aktualizacja dokumentacji	0	5 900	5 900	5 900		46 372	wykonano aktualizacje
	710	71035	6050	Razem	0	5 900	5 900	5 900	0	46 372	
55	710	71035	6060	GKM- monitoring cmentarza ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	20 000	0	20 000	0		0	30.11.2016
	710	71035		Razem	20 000	0	20 000	0	0	0	
56	750	75023	6060	OR-zakup kserokopiarki do UMiG	5 000	0	5 000	4 490		0	zrealizowano
57	750	75023	6060	OR-zakup sprzętu komputerowego do UMiG	35 000	0	35 000	34 570		0	zrealizowano
	750	75023	6060	Razem	40 000	0	40 000	39 060	0	0	
58	754	75412	6050	WZK-budowa garażu OSP Pławница	0	21 150	21 150	1 371		57 613	31.12.2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						
					Plan 01.01.2016	zmiana planu /+ ; - /	Plan 30.06.2016	wykonani e na 30.06.2016	finansow ane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczęt ych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	754	75412	6050	WZK- dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP W Zabłociu	55 000	0	55 000	0		0	30.09.2016
	754	75412	6050	Razem	55 000	21 150	76 150	1 371	0	57 613	
60	754	75412	6060	WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie w ramach otartego konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2016r.-wkład gminy	0	21 000	21 000	0		0	30.10.2016
	754	75412	6060	Razem	0	21 000	21 000	0	0	0	
61	754	75414	6060	WZK- zakup i montaż syren alarmowych	15 900	0	15 900	0	0	0	30.10.2016
	754	75414	6060	Razem	15 900	0	15 900	0	0	0	
62	754	75495	6060	RGŻ-wykonanie monitoringu terenu użyteczności publicznej w Długopolu Zdr./park, plac rekreacyjny/	15 000	-6 550	8 450	0		0	30.09.2016
	754	75495	6060	Razem	15 000	-6 550	8 450	0	0	0	
63	801	80101	6060	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	3 000	3 000	3 000		3 000	wykonano studium wykonalności
	801	80101	6060	Razem	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	
64	801	80104	6050	WE- przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł.	300 000	3 036 133	3 336 133	8 807		101 057	złożono wniosek do UE
	801	80104	6050	Razem	300 000	3 036 133	3 336 133	8 807	0	101 057	
65	801	80113	6060	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	0	179 280	179 280	0		0	19.08.2016
	801	80113	6060	Razem	0	179 280	179 280	0	0	0	
66	900	90001	6010	GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-kanalizacja deszczowa,sanitarna,wodociągowa ul Międzyłęśna i mury obronne	0	400 000	400 000	0		0	31.12.2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						
					Plan 01.01.2016	zmiana planu /+ ; - /	Plan 30.06.2016	wykonani e na 30.06.201 6	finansow ane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczęt ych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	900	90001	6010	WI-Bystrzyca Kłodzka -Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23-wkład do ZWIK	0	196 283	196 283	0		0	20.08.2016
	900	90001	6010	Razem	0	596 283	596 283	0	0	0	
68	900	90001	6050	ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23	0	9 717	9 717	1 063		14 839	20.08.2016
69	900	90001	6050	kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół	0	13 800	13 800	0		0	20.12.2016
70	900	90001	6050	WPiRL-teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno-ściekowej	0	87 330	87 330	0		29 520	26.08.2016
71	900	90001	6050	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	1 300 000	0	1 300 000	0		130 090	będzie składany wniosek do UE
	900	90001	6050	Razem	1 300 000	110 847	1 410 847	1 063	0	174 448	
72	900	90001	6057	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park	2 550 000	0	2 550 000	0		0	złożono wniosek do UE 09.2016
	900	90001	6057	Razem	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	
73	900	90001	6059	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park	450 000	0	450 000	0		0	wyłoniono wykonawcę na opracowanie studium wykonalności 22.08.2016
	900	90001	6059	Razem	450 000	0	450 000	0	0	0	
74	900	90004	6060	RGŻ-fundusz sołecki- Międzygórze -zakup rozdrabniarki	4 500	0	4 500	3 599		0	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego			Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2016	zmiana planu /+ ; - /	Plan 30.06.2016	wykonane na 30.06.2016	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	900	90004	6060	Razem	4 500	0	4 500	3 599	0	0	
75	900	90015	6050	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2-montaż 2 lamp na ul. Modrzewiowej oraz Gminnym Placu Zabaw za blokiem nr 12 - dokumentacja	0	19 000	19 000	800		1 784	31.08.2016
76	900	90015	6050	WI-Budowa 1 punktu do Ośrodka Szkoleniowo-Sportowego LZS w Nowej Bystrzycy	0	19 529	19 529	76		937	zadanie w realizacji
77	900	90015	6050	WI-Gorzanów-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadrzecznej do 3 pkt świetlnych- dokumentacja	0	3 350	3 350	0		861	09.09.2016
78	900	90015	6050	WI-Idzików-Budowa jednego słupa oświetleniowego z dwoma punktami świetlnymi przy drodze gminnej dz. nr 619-dokumentacja	0	861	861	0		861	zrealizowano
79	900	90015	6050	WI- budowa oświetlenia wjazdu na wysypisko w Bystrzycy Kl -5 pkt świetlnych	43 800	0	43 800	1 363		6 529	zadanie w realizacji
80	900	90015	6050	WI- remont oświetlenia drogowego ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.	52 100	0	52 100	308		8 856	zadanie w realizacji
81	900	90015	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Ponikwa- wykonanie oświetlenia ulicznego - dokumentacja	8 911	0	8 911	1 476		11 476	30.09.2016
82	900	90015	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Topolice-budowa oświetlenia solarnego -dokumentacja	6 000	0	6 000	1 050		1 050	28.09.2016
83	900	90015	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	15 000	0	15 000	1 740		8 057	wykonano dokumentacje
84	900	90015	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Długopole Dolne-budowa oświetlenia ulicznego- dokumentacja	1 500	0	1 500	1 476		1 476	zrealizowano
85	900	90015	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Stara Łomnica -budowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja	27 000	-9 042	17 958	3 690		3 690	20.10.2016
	900	90015	6050	Razem	154 311	33 698	188 009	11 978	0	45 576	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						
					Plan 01.01.2016	zmiana planu /+ ; - /	Plan 30.06.2016	wykonani e na 30.06.201 6	finansow ane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczęt ych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	900	90015	6060	WI- zakup oświetlenia świątecznego/świecąca fontanna/	51 340	-19 529	31 811	0		861	15.09.2016
	900	90015	6060	Razem	51 340	-19 529	31 811	0	0	861	
87	900	90095	6050	RGŻ-Rada Sołecka Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	0	6 550	6 550	6 546		6 546	zrealizowano
88	900	90095	6050	WPiRL-Długopole Zdrój-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- dokumentacja projektowa	0	19 680	19 680	0		0	12.09.2016
89	900	90095	6050	GKM- modernizacja komórek przy ul.Konopnickiej /deleżaki/w Bystrzycy Kł.	48 000	11 000	59 000	1 230		5 130	31.08.2016
90	900	90095	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	15 000	0	15 000	15 000		15 000	zrealizowano
91	900	90095	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	5 000	0	5 000	0		44 235	31.12.2016
92	900	90095	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Nowa Łomnica- doprowadzenie energii do wiaty	8 000	0	8 000	16		16	31.12.2016
93	900	90095	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Piotrowice- ogrodzenie działki	3 982	0	3 982	1 659		1 659	30.10.2016
	900	90095	6050	Razem	79 982	37 230	117 212	24 450	0	72 585	
94	900	90095	6060	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	11 237	11 237	11 236		0	zrealizowano
95	900	90095	6060	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2-remont i zakup urządzeń zabawowych na Gminny plac zabaw za blokiem nr 12	0	7 000	7 000	0		0	30.09.2016
	900	90095	6060	Razem	0	18 237	18 237	11 236	0	0	
96	921	92109	6050	FN-MGOK-dotacja-remont świetlicy wiejskiej w Pławnicy-opracowanie dokumentacji projektowej	30 000	-30 000	0	0		0	zmiana klasyfikacji
97	921	92109	6050	FN-MGOK-dotacja- dokumentacja na instalację p-pożarową	15 000	-15 000	0	0		0	zmiana klasyfikacji

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego			Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2016	zmiana planu /+ ; - /	Plan 30.06.2016	wykonane na 30.06.2016	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	921	92109	6050	FN-MGOK-dotacja- renowacja estrady plenerowej	30 000	-30 000	0	0		0	zmiana klasyfikacji
99	921	92109	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Idzików- budowa WOK	10 000	0	10 000	0		37 515	wniosek do UE wspólnie z DUM
100	921	92109	6050	RGŻ-fundusz sołecki-Stary Waliszów - budowa toalet w WOK	10 000	0	10 000	0		0	I etap do 31.12.2016
101	921	92109	6050	RGŻ-fundusz sołecki-Zabłocie-budowa węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	8 476	0	8 476	0		11 015	w realizacji
102	921	92109	6050	RGŻ-fundusz sołecki-Kamienna- zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej	7 825	0	7 825	16		8 657	w realizacji
	921	92109	6050	Razem	36 301	0	36 301	16	0	57 187	
103	921	92109	6057	WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz zakupem wyposażenia	850 000	-850 000	0	0		0	-
	921	92109	6057	Razem	850 000	-850 000	0	0	0	0	
104	921	92109	6059	WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz zakupem wyposażenia/ studium wykonalności, aktualizacja dokumentacja,analiza finansowa/	150 000	-138 310	11 690	11 690		11 690	zrealizowano
	921	92109	6059	Razem	150 000	-138 310	11 690	11 690	0	11 690	
105	921	92109	6220	FN-MGOK remont przewodu kominowego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie	0	21 700	21 700	19 906		0	zrealizowano
106	921	92109	6220	FN-MGOK-zakup 2 samochodów	0	43 000	43 000	42 952		0	zrealizowano
107	921	92109	6220	FN-MGOK-instalacja p.pożarowa	15 000	0	15 000	0		0	30.11.2016
108	921	92109	6220	FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	0	5 100	5 100	0		0	30.11.2016
109	921	92109	6220	FN-MGOK-Pławnica-remont świetlicy	30 000	0	30 000	0		0	30.11.2016
110	921	92109	6220	FN-MGOK-renowacja estrady plenerowej	30 000	0	30 000	25 683		0	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego			Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2016	zmiana planu /+ ; - /	Plan 30.06.2016	wykonane na 30.06.2016	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	921	92109	6220	FN-MGOK-zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	0	15 000	15 000	14 989		0	zrealizowano
	921	92109	6220	Razem	75 000	84 800	159 800	103 530	0	0	
112	921	92118	6220	FN.Muzeum-dotacja-wymiana kotła grzewczego Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kł.	8 000	0	8 000	0		0	30.11.2016
	921	92118	6220	Razem	8 000	0	8 000	0	0	0	
113	921	92120	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka, Baszta Kłodzka-etap III, dofin. z MKiDN oraz wkład własny	0	195 105	195 105	0	136 554	0	10.10.2016
114	921	92120	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	0	63 790	63 790	0		0	30.09.2016
115	921	92120	6050	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.- montaż okien 13 szt, projekt zmiany użytkowania I i II pietro,piwnica i poddasze, dokumentacja na instalację telefoniczną, komputerową, monitoringu/	1 000 000	0	1 000 000	369		1 688 684	30.09.2016
116	921	92120	6050	WT- remont Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kł.	200 000	-80 741	119 259	0			10.10.2016
117	921	92120	6050	WT- remont murów obronnych II etap ul.W.Polskiego	70 000	180 913	250 913	0	180 913	28 800	05.10.2016
118	921	92120	6050	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych/Baszta Kłodzka,mury,podziemia/	22 000	0	22 000	22 189		25 189	zrealizowano
	921	92120	6050	Razem	1 292 000	359 067	1 651 067	22 558	317 467	1 742 674	
119	926	92601	6050	KF-budowa garażu dla skutera i ratraka śnieżnego w Spalonej - dokumentacja	15 000	-4 176	10 824	10 824		10 824	zrealizowano
120	926	92601	6050	KF-opracowanie dokumentacji na remont basenu	100 000	-20 000	80 000	0		11 316	05.11.2016
	926	92601	6050	Razem	115 000	-24 176	90 824	10 824	0	22 140	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego			Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2016	zmiana planu /+ ; - /	Plan 30.06.2016	wykonane na 30.06.2016	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	926	92601	6057	WT- budowa ścieżek rowerowych"Singletrack Glacensis"	425 000	-425 000	0	0		45 000	wniosek złożony do UE
	926	92601	6057	Razem	425 000	-425 000	0	0	0	45 000	
122	926	92601	6059	WT- budowa ścieżek rowerowych"Singletrack Glacensis"	75 000	-75 000	0	0		0	wniosek złożony do UE
	926	92601	6059	Razem	75 000	-75 000	0	0		0	
123	926	92601	6060	KF-przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich	0	9 225	9 225	9 225		0	zrealizowano
	926	92601	6060	Razem	0	9 225	9 225	9 225		0	
124	926	92605	6060	KF-zakup samochodu -busa 6-osobowego	30 000	0	30 000	0		0	31.08.2016
	926	92605	6060	Razem	30 000	0	30 000	0		0	
				Razem wydatek UMiG :	16 540 419	4 759 284	21 299 703	900 030	317 467	8 054 983	
				Jednostki organizacyjne Gminy	12 000	21 110	33 110	23 110	0	0	
1	801	80132	6060	SM-zakup instrumentów muzycznych	0	10 000	10 000	0		0	30.09.2016
	801	80132	6060	Razem	0	10 000	10 000	0	0	0	
2	852	85219	6060	OPS-zakup centrali telefonicznej	0	11 110	11 110	11 110		0	zrealizowano
	852	85219	6060	Razem	0	11 110	11 110	11 110	0	0	
3	801	80104	6050	Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.- zakup wyposażenia placu zabaw	12 000	0	12 000	12 000		0,00	zrealizowano
	801	80104	6050	Razem	12 000	0	12 000	12 000	0	0,00	
				Razem Gmina	16 552 419	4 780 394	21 332 813	923 140	317 467	8 054 983	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--

